



gemeente  
Stichtse  
Wecht



## Programma 3. Fysiek



# Beleid programma 3

## Wat willen we bereiken tot en met 2027?

### Voldoende betaalbare en passende woningen

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

### Projecten in uitvoering

#### Mijlpalen

1. In 2024 ronden wij de ruimtelijke procedure af (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) voor zeven woningbouwprojecten namelijk Ruimtekwartier, Zuilense Vecht, Kuyperstraat, Harmonieplein Zuidblok, Haarrijweg 5, uitbreiding Nieuwer ter Aa en Kockenest. In totaal goed voor minimaal 2.300 woningen.

#### Realisatie



Voor de projecten Zuilense Vecht, Kuyperstraat, Harmonieplein Zuidblok, uitbreiding Nieuwer Ter Aa, Kockenest en Haarrijweg 5 zijn de bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee worden circa 300 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 45% sociale woningbouw.

De vaststelling van het bestemmingsplan Ruimtekwartier staat gepland voor het vierde kwartaal 2024. Voor het deelproject Kwadrant fase 2 is de bouw gestart. De bouw betreft 499 woningen, grotendeels bestaand uit betaalbare woningen.

### Strategische woningbouwplanning

#### Mijlpalen

1. De strategische woningbouwplanning bieden wij via een dashboard eens per half jaar aan ter monitoring van de woningbouwdoelstellingen

#### Realisatie



Het eerste dashboard was onderdeel van de Woonvisie. Het volgende dashboard is in voorbereiding en wordt 24 september toegelicht tijdens de informatieve commissie.

### Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

#### Mijlpalen

1. Opstellen uitvoeringsprogramma voor het Volkshuisvestingsprogramma.

#### Realisatie



Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma door het college zal na de zomer plaatsvinden.

### Doelgroepenverordening

#### Mijlpalen

*Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Vaststellen doelgroepenverordening

#### Realisatie



*Nog te realiseren mijlpalen 2023*

Op basis van de Woonvisie 2023-2030 wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Woonvisie. Daarbij wordt ook gekeken op welke wijze de toewijzing van woningen voor bijzonder beroepsgroepen geregeld kan worden. Een van de onderzoeken is of deze doelgroepen opgenomen kunnen worden in de nieuwe huisvestingsverordening. Streven is dat het nieuwe beleid dit jaar wordt voorgelegd ter besluitvorming.

## Wat willen we bereiken tot en met 2027?

### Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

### Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

#### Mijlpalen

Hieronder volgen de volgende thema's en mijlpalen:

#### Realisatie

Bij het jaarverslag 2023 is een stand van zaken van het uitvoeringsprogramma gedeeld met uw raad.

## 1. Opwek

### Mijlpalen

1. Realisatie 45 zonnedaken.
2. Beoordelen en vergunnen 0,05 TWh (terawattuur) zon op veld, op basis van strategie die in 2023 is vastgesteld.

### Realisatie

1. Netcongestie en bereidheid van dakeigenaren maken het lastig. Uit de RES gegevens die we dit najaar ontvangen moet blijken wat de stand van zaken is.
2. Als er dit jaar, na het vaststellen van de nadere regels, initiatieven binnen komen dan kan nog dit jaar gestart worden met het beoordelings- en gunningsproces.

## 2. Besparen - verduurzamen

### Mijlpalen

1. Mijlpaal op basis van Stichtse Vecht Isolatieprogramma (STIP) 2023.
2. Evaluatie aanpak energiearmoede.
3. Starten uitvoering pilot verduurzaming gemeentelijk erfgoed.
4. DuMo wegwijzer bijstellen en afronden.

### Realisatie

1. STIP wordt Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) waarmee we samen met 13 andere gemeenten aansluiten bij de provincie. Hierover heeft het college op 2 juli besloten. Daarmee kunnen met dezelfde middelen meer huishoudens worden bereikt om isolatiemaatregelen toe te passen.
2. Binnen de gestelde termijn zijn 1250 huishoudens bereikt met energieadvies en het direct installeren van kleine maatregelen. De mijlpaal om energie armoede voor eind 2024 te evalueren is haalbaar.
3. Het proces is gewijzigd. Er wordt eerst breder gekeken naar de huisvestingsopgave van de gemeentelijke organisatie alvorens te beslissen over verduurzamingsmaatregelen. Ook wordt eerst een procesgericht haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het toekomstig gebruik van Boom en Bosch.
4. De resultaten uit de pilots moeten verwerkt worden in de DuMo wegwijzer. De pilots zijn vertraagd, waardoor ook deze verwerking naar achteren opschuift.

## 3. Aardgasvrij

### Mijlpalen

1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda warmte 2024-2026, start van de projecten binnen deze integrale agenda.
2. Start van voorbereiding WUP fase 1, naar voorbeeld van de pilot Op Buuren, in twee andere wijken.
3. Start van potentie inventarisatie Maarssenbroek en verkenning collectieve oplossingen Maarssenbroek

### Realisatie

1. De uitvoeringsagenda is april 2024 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staat onder meer met welke wijken we als eerste aan de slag gaan.
2. In de wijken Zogwetering en Zandweg-Oostwaard is met participatie gestart.
3. Zie uitvoeringsagenda warmte.

## 4. Eigen organisatie

### Mijlpalen

1. Afronding strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m<sup>3</sup> per jaar verbruiken.
2. Onderzoek voor meerdere panden naar verduurzamingsmogelijkheden en subsidies zijn afgerond.

### Realisatie

Voor zowel mijlpaal 1 en 2 geldt het volgende:

Aan de hand van de vastgoednota Stichtse Vecht is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed aangepakt. Leidend hierin is het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed. De 21 vastgoedobjecten, behorend tot de kernvoorraad, die benoemd zijn in dit plan hebben de focus. De verduurzaming aan de hand van mogelijke quick-wins van de objecten is volgens plan uitgevoerd, al dan niet na inspectie van de ODRU.

## Afvalscheidingsstation

### Mijlpalen



1. Implementatieplan Circulair ambachtscentrum (op basis van visie vastgesteld in 2023).

#### Realisatie



Het college heeft het ontwikkelscenario vastgesteld. Op basis hiervan is het implementatieplan opgesteld. De uitwerking van dit scenario is opgestart en er vinden gesprekken plaats met de mogelijke exploitanten.

#### Omgekeerd inzamelen

##### Mijlpalen

1. In 2024 plaatsen we de laatste ondergrondse containers en voeren we omgekeerd inzamelen door in Maarssenbroek en Kockengen.

#### Realisatie



In Kockengen en Maarssenbroek wordt in juni 2024 gestart met plaatsing van ondergrondse containers voor restafval en de vervanging van kliko's voor PMD. Dit project wordt voor het einde van 2024 afgerond.

#### Project Kockengen Waterproof

##### Mijlpalen

1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond en opgeleverd.
2. De Sportweg wordt medio juni/ juli afgerond
3. De werkzaamheden aan de Korte Kerkweg en de Dreef zijn aanbesteed en er wordt gestart met werkzaamheden medio september 2024 en volgens planning 2025 afgerond.
4. Er is begonnen met de voorbereiding van de Kerkweg. Eind 2024 wordt er een kostenraming gemaakt en is bekend of het huidige budget voldoende en / of er extra budget moet worden aangevraagd. Uitvoering begint eind 2025 en afgerond eind 2026.

#### Realisatie



De mijlpalen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2024 aangescherpt en aangevuld.

1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond. De openbare ruimte is opnieuw ingericht door o.a. meer groen en de speellocatie opnieuw in te richten. Lichtmasten zijn vernieuwd. Er is een nieuw rioleringsstelsel aangelegd inclusief een infiltratierool. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht.
2. De werkzaamheden Sportweg zijn afgerond. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht zodat het hemelwater beter infiltreert. Er is infiltratierool aangebracht. Groenvakken zijn vergroot zodat er ruimte is voor groei van de bomen en lichtmasten zijn vernieuwd.
3. De aanbesteding is afgerond en medio september wordt er begonnen met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot eind 2025.
4. Kerkweg laatste fase. Er is nu gestart met de voorbereiding. Uitvoering start eind 2025 en de oplevering is in 2027.

#### Zuilense Vecht

##### Mijlpalen

*Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Vaststellen inrichtingsplan;
2. Vaststellen Bestemmingsplan;
3. Aanbesteding concessiehouder warmteplan.

#### Realisatie



*Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Op 12 juni 2023 heeft ons college het voorlopig ontwerp inrichtingsplan voor het sportieve park Zuilense Vecht vastgesteld.
2. Op 19 december 2023 heeft uw raad het bestemmingsplan Zuilense Vecht vastgesteld. Inmiddels is dat plan onherroepelijk.
3. In voorbereiding voor uw raad van 1 oktober 2024 is een voorstel om het Warmteplan Zuilense Vecht in trekken.

#### Wat willen we bereiken tot en met 2027?

##### Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

#### Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

##### Basis op orde

##### Mijlpalen

-

## Realisatie

-

### Knooppunt Breukelen

#### Mijlpalen

1. In 2024 leveren we samen met onze partners en de omgeving een vervolgonderzoek dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van knooppunt Breukelen.

## Realisatie

In het college is afgesproken om te komen tot een masterplan knooppunt Breukelen. Daar wordt een plan van aanpak voor opgesteld. Regionaal staat de Breukelerwaard op de kaart met de potentie om in de toekomst te komen tot een uitbreiding als regionaal bedrijventerrein. Daarnaast wordt op de korte termijn gewerkt aan verbetering van de ontsluiting rond het station/bedrijventerrein.

### Mobiliteitsprogramma

#### Mijlpalen

1. Oplevering deelprogramma Parkeren
2. Oplevering (planning van) deelprogramma's naar aanleiding van het mobiliteitsprogramma.

#### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Vaststellen mobiliteitsprogramma

## Realisatie

Door de bestuurlijke wisseling heeft het mobiliteitsprogramma vertraging opgelopen. Deze wordt nu eind 2024 vastgesteld. Ondertussen zijn er al wel stappen gezet om ook de deelprogramma's op te pakken. Deze worden pas vastgesteld als ook het mobiliteitsprogramma is vastgesteld.

#### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

Door de wisseling van de wethouder mobiliteit heeft het proces rondom het mobiliteitsprogramma een tijd stil gelegen. Naar verwachting wordt deze in de tweede helft van 2024 aan de raad gezonden.

## Wat willen we bereiken tot en met 2027?

### *Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied*

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

### Gebiedsgerichte programma's

#### Mijlpalen

1. Plan van aanpak gebiedsgerichte omgevingsprogramma's.

## Realisatie

In de gemeenteraad van 2 juli 2024 ligt de notitie "Werken aan Omgevingsprogramma's" ter vaststelling voor. Hiermee wordt richting gegeven aan het werken met Omgevingsprogramma's. Daarnaast wordt dit jaar gestart met een gebiedsvisie voor Maarssenbroek.

### Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (Westelijk Veenweide gebied)

#### Mijlpalen

1. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland.

## Realisatie

Wij stellen een startnotitie voor een Omgevingsprogramma Landelijk Gebied op en stellen deze in het vierde kwartaal 2024 vast. Voorafgaand daaraan peilen wij de startnotitie bij de raad. De boerentafel is voortgezet in 2024.

### Leefbaarheid

#### Mijlpalen

#### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Startnotitie Integrale visie Maarssenbroek

## **Realisatie**



### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

Op basis van de eerste inventarisatie is gebleken dat de Omgevingsvisie te weinig kaderstellend is om een goed gebiedsprogramma te maken voor het Maarssenbroek. Daarom moet eerst een gebiedgerichte Omgevingsvisie (gebiedsvisie) worden opgesteld om vandaar uit een gebiedsprogramma te kunnen ontwikkelen. In Q4 van dit jaar wordt de startnotitie gebiedsvisie Maarssenbroek ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

## **Vitaal platteland**

### **Mijlpalen**

#### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Plan van Aanpak programma Vitaal Platteland

## **Realisatie**



### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Startnotitie programma Landelijk Gebied.

We zijn gestart met het bespreken van de hoofdlijnen uit de startnotitie met belanghebbenden. Provincie en waterschappen zijn actief betrokken geweest en hetzelfde is de bedoeling voor agrariërs, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Hiervoor zullen de komende maanden participatiesessies gehouden worden.

In voorbereiding op de startnotitie zal ook de raad verder geïnformeerd worden. De eerst volgende sessie is de Summerschool om raads- en commissieleden te informeren over ontwikkelingen in het Landelijk Gebied. Daaropvolgend zullen wij de startnotitie inhoudelijk toelichten tijdens een informatieve raadscommissie. De raadscommissie peiling over de startnotitie programma Landelijk Gebied staat voor het 4e kwartaal 2024 gepland.

## **Vitale kernen**

### **Mijlpalen**

#### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

1. Oplevering regionaal beleidsstuk vitale kernen

## **Realisatie**



### *Nog te realiseren mijlpalen 2023*

Om een eenduidig begrip van vitale kernen te bepalen en daaraan uitvoering te geven, vond een gezamenlijk lobbytraject plaats om de vitale kernen onder de aandacht te brengen bij het nieuwe provinciaal bestuur. Samen met buurgemeenten denken wij na over een regionaal beleidsstuk gericht op vitale kernen.

In 2024 wordt vervolg gegeven aan het opstellen van de startnotitie voor het gemeentelijk programma 'Vitale kernen'.

# Financieel overzicht programma 3

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	12.989	13.184	195
5.7 Openbaar groen	7.531	7.181	-350
7.2 Riolering	5.996	5.996	0
7.3 Afval	8.410	8.410	0
7.4 Milieubeheer	3.960	4.275	315
7.5 Begraafplaatsen	548	583	35
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	10.858	11.480	623
<b>Totaal Lasten</b>	<b>50.291</b>	<b>51.108</b>	<b>817</b>
Baten			
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	-208	-333	-125
5.7 Openbaar groen	-191	-191	0
7.2 Riolering	-8.402	-8.402	0
7.3 Afval	-10.829	-10.829	0
7.4 Milieubeheer	-1.110	-1.110	0
7.5 Begraafplaatsen	-600	-525	75
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-7.637	-8.259	-623
<b>Totaal Baten</b>	<b>-28.977</b>	<b>-29.650</b>	<b>-673</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>21.314</b>	<b>21.459</b>	<b>145</b>
Storting			
0.10 Mutaties reserves	921	921	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-605	-605	0
Mutaties reserves	316	316	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>21.629</b>	<b>21.774</b>	<b>145</b>

## Toelichting afwijking lasten

### 2.0 Verkeer en vervoer

Met betrekking tot kabels en leidingen worden er hogere lasten verwacht van € 125.000, voor personele inzet, onderhoud, onderzoek en abonnementskosten. Hier tegenover staan ook hogere baten met dezelfde omvang. Voor onderhoudswerkzaamheden is een extra bedrag van € 70.000 nodig. De brug in Spechtenkamp blijkt in een slechtere staat dan verwacht, waardoor de kosten € 70.000 meer bedragen dan de oorspronkelijk geraamde € 25.000.

### 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wegens capaciteitstekort, tot eind 2024, wordt er naar verwachting € 300.000 minder uitgegeven op baggeren en onderhoudswerkzaamheden bij oevers en kades van binnenwateren en wordt er naar verwachting € 50.000 minder uitgegeven op burgerbeheer en biodiversiteit. De komende jaren zal op verschillende locaties de beschoeiing vervangen moeten worden, zoals langs het Zandpad. In deze Bestuursrapportage en voor de Begroting 2025 zal in kaart gebracht worden welke aanvullende (voorbereidende) investeringsbudgetten hiervoor benodigd zijn.

### 7.4 Milieubeheer

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 ingestemd met de geactualiseerde ODRU-begroting 2024 besproken. Met deze geactualiseerde begroting stijgt onze bijdrage met € 315.000. Deze stijging wordt gecompenseerd door de inzet van de stelpost loon- en prijsindexaties.

### 7.5 Begraafplaatsen

Er wordt een overschrijding van € 35.000 verwacht voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Dit als gevolg van de nieuwe aanbesteding inclusief indexatie en het extra ruimen van graven.

### 8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

In 2024 worden hogere kosten van € 310.000 verwacht, voornamelijk voor de extra inhuur van personeel om de ingediende vergunningen af te kunnen handelen. Hier tegenover staan ook hogere baten met dezelfde omvang.



Daarnaast is er een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ter hoogte van € 312.500 ontvangen voor het project Bisonspoor 332. Deze subsidie wordt ingezet voor dit project, waardoor de lasten ook € 312.500 hoger zullen zijn. De Algemene reserve Grondexploitatie wordt in 2024 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitatie (€ 200.000) en het dekken van kosten van ontwikkellocaties (€ 400.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt, na een dotatie van € 400.000 bij de jaarrekening 2023, in de Bestuursrapportage 2024 € 110.000 ingezet.

## Toelichting afwijking baten

### 2.0 Verkeer en vervoer

Met betrekking tot kabels en leidingen worden er hogere baten uit leges en degeneratiekosten verwachten van € 125.000. Hier tegenover staan ook hogere kosten met dezelfde omvang.

### 7.5 Begraafplaatsen

De verwachting is dat er in 2024 voor € 75.000 minder aan leges binnenkomt. In tegenstelling tot eerdere jaren hoeft er geen inhaalslag meer gemaakt te worden met betrekking tot het verlengen van de grafrechten en er is een terugloop in het aantal uitvaarten.

### 8.0 Volkshuisvesting en RO

Wij verwachten in 2024 een hogere legesopbrengst vanuit de omgevingsvergunningen van € 310.000, hier tegenover staan ook hogere kosten met dezelfde omvang.

Daarnaast is er een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ter hoogte van € 312.500 ontvangen voor het project Bisonspoor 332. Deze subsidie zetten wij ook voor dit project in.

De Algemene reserve Grondexploitatie wordt in 2024 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitatie (€ 200.000) en het dekken van kosten van ontwikkellocaties (€ 400.000). Vanuit het ontwikkeldeel, na aanvulling jaarrekening € 400.000, wordt in de Bestuursrapportage 2024 € 110.000 ingezet.

## Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2024	
			Lasten (L) Baten (B)	Bedrag
Fysiek	2.1	Hogere opbrengsten leges kabels en leidingen	B	-125
Fysiek	2.1	Hogere kosten leges kabels en leidingen	L	125
Bestuur	0.8	Inzet stelpost 'Loon- en prijsstijging' t.b.v. dekking bijdrage ODRU	L	-315
Fysiek	7.4	Bijdrage ODRU	L	315
Fysiek	8.0	Leges omgevingsvergunningen	B	-310
Fysiek	8.0	Uitgaven omgevingsvergunningen	L	310
Fysiek	8.0	Ontvangen SBI-subsidie	B	-313
Fysiek	8.0	Uitbetaling SBI-subsidie	L	313
Fysiek	8.0	Uitgaven ontwikkellocaties	L	110
Fysiek	8.0	Bijdrage ontwikkeldeel algemene reserve grondexploitatie	B	-110
Fysiek	7.4	Ontvangen SPUK Aanpak energiearmoede	B	-638
Fysiek	7.4	SPUK Aanpak energiearmoede	L	638
Fysiek	7.4	Ontvangen SPUK CDOKE	B	-490
Fysiek	7.4	Besteding duurzaamheidsprojecten SPUK CDOKE	L	490
Fysiek	7.4	Ontvangen SPUK LAI	B	-1.060
Fysiek	7.4	Besteding SPUK LAI	L	1.060
Fysiek	7.4	Stimuleringsregeling	B	-40
Fysiek	7.4	Stimuleringsregeling	L	40
<b>Totaal</b>		<b>+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten</b>		<b>-</b>

### Ontwikkellocaties

De lopende grondexploitatie zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2023 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitatie liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 110.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitatie (ontwikkeldeel). Dit is inclusief het restant 2023 van het onderdeel versnelling grote projecten voor de locatie Zogwetering (€ 24.000). Voor het risicodeel vinden er wel bijstellingen plaats tussen de verschillende grondexploitatie, maar deze resulteren per saldo niet in een hogere onttrekking aan de Algemene reserve grondexploitatie (risicodeel).

### Aanpak energiearmoede

Er zijn in 2023 drie tranches van de specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede ontvangen, met een totale omvang van € 1.058.000. Deze gelden worden ingezet voor advisering over en aanschaf van energiebesparende maatregelen bij inwoners.

In 2023 is hiervan € 420.000 uitgegeven en verantwoord. Er resteert derhalve nog € 638.000, die in 2024 en 2025 verder ingezet zullen worden. De middelen moeten uiterlijk 31 december 2025 besteed zijn.

**SPUK capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)**

Rond de zomer van 2023 zijn de eerste middelen voor de CDOKE ontvangen en in de tweede helft van 2023 zijn deze ingezet voor de uitvoering van duurzaamheidsprojecten. Van de beschikbare € 1,1 miljoen is in 2023 circa € 610.000 ingezet. De verwachting is dat alle beschikbare middelen in 2024 ingezet gaan worden.

**Landelijke aanpak isolatie (LAI)**

Eind 2023 heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Deze bedraagt in totaal € 1,06 miljoen. Het programma zal in 2024 verder tot uitvoering komen en loopt tot 31 december 2026.

**Stimuleringsregeling**

Vorig jaar is er € 40.000 van de beschikbare middelen in de reserve niet besteed. Onderzocht wordt of de voorwaarden van de regeling verruimd kunnen worden. De verwachting is dat het overschot van 2023 in 2024 ingezet kan worden.